

АКТ
Опрессовки системы _____

г. _____ « » _____ 200 г.

выполненного _____ в

_____ (наименование объекта строительства, здания, цеха)

Комиссия в составе представителей:

Авторского надзора

Заказчика

Генерального подрядчика

Монтажной организации

Эксплуатационной организации

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____
(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание произведено _____
(гидростатическим или манометрическим методом)

давлением _____ МПа (_____ кгс/см²)

в течение _____ мин

3. Падение давления составило _____ МПа (_____ кгс/см²)

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть)

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, строительными нормами и правилами производства и приемки работ.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Авторского надзора

Заказчика

Генерального подрядчика

Монтажной организации

Эксплуатационной организации

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)